

浄化槽設置にかかる工事写真(点検表)		業者記入	市
写真	審査ポイント	確認	摘・否
工事用黒板	全写真において工事場所・工種を示した標識とともにスケールなどの機材が写っているか		
着工前	浄化槽工事業者標識看板・浄化槽設備士・設置場所(周辺の状況(地面・家屋等))		
掘削状況	床付けの完了状況(基礎を施工するための掘削が済み、規定面のとおり仕上げられているか)		
	※掘削時に崩壊するおそれがある場合(山留め工法・矢板で押さえる)		
	※湧水がある場合(水替え工法・水中ポンプを設置)		
基礎栗石	栗石を敷いている状況		
	碎石を敷き、ランマ等機材で転圧の作業状況		
	基礎が100ミリ以上あるか(検尺写真)		
	捨てコン(t-2を超える場合、捨てコンクリート50mm以上打設)		
配筋状況	鉄筋(配筋)・型枠 (スペンサー設置、配筋状態、かぶり厚検尺)		
	基礎底版コンクリート(コンクリート厚検尺・スケールとともに)		
据付状況	浄化槽本体搬入状況・本体のメーカー、人槽、型式がわかるか		
	水平を確認(水準器)		
水張り状況	埋め戻し前の水張り状況		
埋戻状況	水じめ及び突き固め作業状況(作業中水平を確認するための水準器)		
上部スラブ鉄筋配筋	配筋があるか		
	検尺		
上部スラブコンクリート	コンクリート厚(検尺)		
かさ上げ	30センチ以内(スケールをあてる)		
フロア設置状況			
放流先	側溝等の断面を阻害していないか		
完了	周囲の状況から工事完了の状況がわかるか		

補助金申請者名

確認者名(業者/個人名)

確認日 平成 年 月 日

確認者名 (市)

確認日 平成 年 月 日